

Bouw nieuwe urnenmuren, deel 2.

In het vorige verslag heeft u kunnen lezen over het aanbrengen van de funderingsvloer.

Nu, dinsdag 25 juli, kon er begonnen worden met de muur zelf. Maar voordat er begonnen kan worden met het metselwerk moeten eerst de afmetingen van de urnenmuur op de funderingsvloer uitgetzet worden.

Dat is een klus dat heel nauwkeurig moet gebeuren. Passen en meten dus en dat ook nog eens driedimensionaal omdat je naar beneden moet. Dat gold natuurlijk ook al voor het uitzetten van de funderingsvloer want daar moet je wel goed op terecht komen. Het gaat hierbij niet alleen om de afmetingen van de urnenmuur zelf maar ook om de exacte locatie daarvan, precies in lijn met de vorige twee muren. Een dun touwtje, panlatten, een waterpas en niet te vergeten het timmermansoog zijn hierbij onmisbaar. Als hulpmiddel is er een mal gemaakt met daarop de maatvoering van de vorige urnenmuren. Van daaruit zijn alle hoeken van de urnenmuren op het beton getekend. Nu konden de profielen precies op de hoeken worden geplaatst en vastgezet.

De profielen moesten daarna nog te lood worden gezet, nee niet met een schietlood maar met een waterpas.



Vrijdag 28 juli is er begonnen met het metselen van de fundering. Er was een handvol vrijwillige bouwvakkers aanwezig, ieder met z'n eigen specialisme, maar iedereen hielp ook elkaar waar nodig. De eerste steen, beter gezegd betonblok, is gelegd. Dat is toch altijd een belangrijk moment in de bouw net zoals bij het bereiken van het hoogste punt. In dit geval ging het dus eigenlijk over een dieptepunt maar dat klinkt jammer genoeg niet zo leuk.



Laag voor laag begon de muur te groeien waardoor we steeds meer rechtop konden werken en onze ruggen strekken. Om op de hoeken goed uit te komen moesten er ook passtukken gemaakt worden en om deze mooi recht te laten afbreken maakte Jan eerst een kleine zaagsnede op de juiste maat om daarna met een hamer een ferme tik te geven op een beitel in de zaagsnede. Het maken van goede specie moet ook niet onderschat worden. Is de specie te droog dan is het moeilijk het betonblok tot op de hoogte van het metselkoord te duwen en is de specie te

nat dan drukt het gewicht van het betonblok de specie te veel weg. Dat werk moet je dus aan één man overlaten en dat was Ben, onze specialist. Nee die "e" in specialist is geen schrijffout, die staat daar expres want dat vind ik een mooi en kort alternatief voor speciespecialist. Op de foto's hierboven is te zien dat er vier lagen gemetseld zijn en dat is ook de uiteindelijke hoogte van de funderingsmuur bestaande uit betonblokken. Op onderstaande foto's zien we dat er ook een paar tussenwandjes zijn gemaakt. Dit is voor de stevigheid van de constructie. Ze steken een beetje door naar buiten en daarop worden dan later de steunberen, die aan de achterkant van de urnenmuur komen, op gemetseld zoals te zien is op de foto met daarop de bestaande urnenmuur.



Donkere wolken leken roet in het eten te gooien maar de regen bleef op een paar spatten na uit. Toch hielden we het niet droog, maar dan door het zweten. Natuurlijk kwam dat door de noeste arbeid en misschien ook wel een klein beetje geholpen door het warme en klamme weer.



Terwijl zoon Rudy de gaten in de betonblokken volstopt met specie houdt vader Henk scherp in de gaten dat de urnenmuur er goed strak bij komt te staan. Klokslag twaalf uur was de fundering van de eerste urnenmuur op hoogte en konden de troffels, kruiwagens en speciemolen schoongemaakt worden. Dat was maar goed ook omdat er toch nog een buitje voorbij kwam en het cement maar net op tijd droog opgeborgen kon worden.



Voor woensdag 2 augustus stond het metselen van de fundering van de tweede urnenmuur op de planning. Een bouwvakker begint normaal gesproken 's morgens vroeg maar regen gooide roet in het eten. "Na regen komt zonneschijn", dat gezegde kennen we allemaal maar wat heb je daaraan als je niet weet wanneer. Dat gezegde kwam ook nu weer uit maar gelukkig kunnen we tegenwoordig dankzij Buienradar tenminste ook zien wanneer dat ongeveer is. Daarom was er een dag van tevoren al besloten om pas na de middag te beginnen. Wie wilde kon dus 's morgens uitslapen om 's middags goed uitgerust en met de handen uit de korte of opgestroopte mouwen aan het werk te gaan.



Iedereen wist na de vorige keer precies wat hem te doen stond en zo pakten we de draad, of in dit geval het metselkoord, snel weer op. Rudy Holterman kon er vandaag niet bij zijn maar gelukkig was daar Jos Grote Stroek om de ploeg compleet te maken. De werkzaamheden waren natuurlijk hetzelfde als bij de eerste funderingsmuur en daarom is verdere toelichting niet meer nodig. Op de foto's een impressie van de voortgang.

Vanwege de bouwvakvakantie zijn er de komende weken geen werkzaamheden. De planning is dat eind augustus de funderingsmuren met grond aangevuld worden en dat er in september begonnen wordt met het metselen van het bovengrondse deel van de urnenmuren maar dat kunt u lezen in het volgende verslag.

